



Nedre Eiker kommune
Pb. C
3050 Mjøndalen

MELDING OM GRAVING/ TILTAK

Asfaltering må utføres av godkjent foretak.

Rørleggerarbeider må utføres av lokalt godkjent eller sentralt godkjent foretak.

Tiltaket må være godkjent av kommunen før graving igangsettes.

<input type="checkbox"/> Det søkes om graving på privat eiendom	<input type="checkbox"/> Offentlig plass eller lignende		
<input type="checkbox"/> Det søkes om gravetillatelse på offentlig vei, gate			
BYGGEPLASS, ADRESSE:		Gnr.	Bnr.
EIER, FESTER AV EIENDOM:		ADRESSE:	
<input type="checkbox"/> Rehabilitering	<input type="checkbox"/> Septiktank	<input type="checkbox"/> Andre tiltak / beskrivelse	
<input type="checkbox"/> Nyanlegg	<input type="checkbox"/> Omgjort til		
<input type="checkbox"/> Reparasjoner	stakekum		
<input type="checkbox"/> Avløp <input type="checkbox"/> Vann <input type="checkbox"/> Overvann	<input type="checkbox"/> Fylt igjen		
<input type="checkbox"/> Kabel			
Rekvirenten er selv ansvarlig for at følgende forhold må avklares:			
<ul style="list-style-type: none">• Ansvarlig utfører har kontrollert at minste avstand til kommunal ledning er 4 meter.• Ansvarlig utfører har kontrollert at kjellergulv og/eller vannstand i laveste monterte vannlås ligger minst 900mm høyere enn innvendig topp hovedledning målt i stikkledningens forgreningspunkt på hovedledningen• Kommunen skal kontaktes for innmåling av stikkledninger på åpen grøft.			
Beskrivelse av tiltaket:			

Rekvirenten er selv ansvarlig for å kontakte følgende:

FOREVIST:	Dato:	Merknader: (Utfylles av rekvirent)
Nedre Eiker kommune		
• Vann og avløp	Tlf. 32 23 26 72 Tlf. 32 23 26 83	
• Vei (Skiltplan skal leveres Før godkjenning.)	Tlf. 32 23 26 74/ 416 24 110	
Telenor		
EB Nett	Tlf. 03101	
GET (kabel-TV)	Tlf. 02123	
Statens veivesen		
• Riks og fylkesveier	Tlf. 32 84 43 00 81548000	

GRAVING / TILTAK PÅ OFFENTLIG OG PRIVAT GRUNN:

Ansvarlig utfører/ foretak forplikter seg til å utføre arbeidet fagmessig, og nøye følge de anvisninger som er gitt på baksiden av dette skjema.

Foretakets navn/adresse/telefon tydelig/stempel:

Sted _____ Dato _____ Underskrift av ansvarlig foretak/ utfører: _____

Kopi av gravetillatelse og evt. skiltvedtak skal oppbevares på arbeidsstedet og forevises på forlangende.

2 stk. situasjonskart vedlegges

NEK rev. den 21.05.2005

SE BAKSIDE

GENERELLE VILKÅR FOR GRAVING:

Ved graving plikter ansvarlig utførende å lokalisere alle kabler, vann- og avløpsledninger, fastmerker og grensemerker og andre innretninger i bakken. Dette gjelder uansett offentlig eller privat grunn. De anvisninger som er gitt må følges nøye.

Hvis det oppstår skade når gravingen ikke er omsøkt eller er utført i strid med anvisningene som er gitt, er ansvarlig utførende pliktig til å betale reparasjon av skaden eller legge om installasjoner som bygges ned. Ansvarlig utførende vil også være pliktig til å erstatte inntektstap eller annet som måtte oppstå som følge av avbruddet. I visse tilfeller kan skadeverket medføre tiltale og straff jfr. straffelovens § 391 og § 292.

VILKÅR FOR GRAVING I OFFENTLIG GRUNN.

1. Med ansvarlig utførende for gravearbeidene menes godkjent foretak. Kommunen kan forlange kontrollplan for tiltaket.
2. Arbeidsstedet må skiltes og avsperras forskriftsmessig, jfr. forskrift om varsling av arbeider på offentlig vei, fastsatt av veidirektoratet. (Håndbok – 051). Skiltplan utarbeides og vedtak fattes av kommunen/Lensmann. Ansvarlig utførende skal selv holde nødvendig sperremateriell. Kommunens utgifter ved arbeidsvarsling skal dekkes av ansvarlig søker.
3. Ansvarlig utførende er ansvarlig for alle skader som gravearbeidene påfører veiområdet eller tredjemann.
4. Før graving i faste veidekker skal graveområdet avgrensnes ved skjæring - kutting av veidekket, slik at gjenværende dekke ikke løftes eller undergraves. Asfalten fjernes i 0,3 m bredde utenfor grøften. På steder hvor det blir stående igjen asfaltstriper på under 1 m bredde, vil denne bli krevd fjernet av hensyn til tilfredsstillende reasfaltering. Kommunen bestemmer prosedyre for asfaltering, og kan forlange arbeidene utført på nytt når utførelsen ikke er tilfredsstillende.
5. Kabler i vei skal ligge på minimum 0,6 m dybde. Ved gjenfylling benyttes samme type masse i samme lagtykkelse som finnes i veikroppen fra tidligere. Gjenfylling skal skje lagvis med max 30 cm tykkelse. Lagene komprimeres optimalt så setninger og ujevn telehiv unngås. Det vises for øvrig til vår kommunaltekniske norm.
6. Veidekket skal settes i samme stand som før graving.
 - For grusveger minimum 10 cm egnet maskingrus over bærelaget.
 - Asfaltarbeider skal utføres av godkjent foretak.
 - Der vei nylig er opparbeidet eller asfaltert, tillates normalt ikke graving før etter 5 år.
 - Ved forsømmelse eller unnlattelse av istandsetting av vei, kan kommunen utføre nødvendig arbeid for ansvarlig utførende regning, uten at ansvarlig utførende fritas for ansvaret for arbeidet.
7. Medfører gravearbeidet at vei blir ufremkommelig i mer enn 4 timer, og omkjøring ikke finnes, plikter ansvarlig utførende å gjøre følgende:
 - Orienterer alle oppsittere om arbeidet og konsekvensene minimum 2 dager i forkant.
 - Orienterer og gjør avtale med utrykningsenheter som brann, sykebil og lignende.
 - Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at tjenestene som post, renovasjon, hjemmesykepleie og lignende kan bli utført. Ansvarlig utførende kan gjøres økonomisk ansvarlig hvis disse tjenestene må utføres ekstraordinært.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN.

Forskrift om saksbehandling og kontroll Kap. II, § 4. Tiltakshavers ansvar. "For tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandlingen etter denne forskriften, har tiltakshaver ansvar for at tiltaket gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og annet regelverk, jf.pbl § 93 annet ledd."

Kap. IX. Ferdigstillelse. Kommunens tilsyn, §35. Kommunens tilsyn, "Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i medhold av plan- og bygningsloven holdes i kommunen, jf.pbl § 10-1 første ledd. Tilsynet gjelder også tiltak som behandles etter reglene om melding og tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling."